



การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

\*\*\*\*\*

**ก. วิสัยทัศน์** ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี

**ข. พันธกิจ** ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง

- 1) ส่งเสริมและพัฒนากองการท่องเที่ยว
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี
- 3) พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
- 4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
- 7) ส่งเสริมและพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลท่าช้างได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้

5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ด้านการพัฒนาเมือง
5. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**ง. การวางแผน**

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	10	8,315,000.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	47	21,672,000.00	31	21,582,000.00	26	20,622,000.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	4	1,600,000.00	2	800,000.00	1	300,000.00
ด้านการพัฒนาเมือง	51	52,550,500.00	112	103,616,500.00	53	24,286,100.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	13	3,255,000.00	8	2,675,000.00	6	3,105,000.00
รวม	125	87,392,500.00	153	128,673,500.00	86	48,313,100.00

ยุทธศาสตร์	2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	21,742,000.00	24	19,612,000.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	1	300,000.00	1	300,000.00
ด้านการพัฒนาเมือง	117	82,542,500.00	62	106,442,000.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8	3,415,000.00	6	3,105,000.00
รวม	155	107,999,500.00	93	129,459,000.00

#### จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 22,407,100.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	27	15,194,700.00
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	1	10,000.00
ด้านการพัฒนาเมือง	24	5,123,000.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	7	2,079,400.00
รวม	59	22,407,100.00

### ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 11,489,145.85 โครงการ จำนวนเงิน 11,489,145.85 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 11,098,912.25 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและ เยาวชนด้านยาเสพติด	1 ธ.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68	/				160,000.00	152,707.10	152,707.10	7,292.90
2	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	1 มี.ค. 68 – 31 มี.ค. 68	/				50,000.00	30,950.00	30,950.00	19,050.00
3	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				15,000.00	10,800.00	10,800.00	4,200.00
4	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	1 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69			/		30,000.00	0	0	0
5	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68	/				30,000.00	8,339.00	8,339.00	21,661.00
6	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			1,684,800.00	934,800.00	934,800.00	750,000.00

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
7	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	1 มี.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	/				80,000.00	75,900.00	75,900.00	4,100.00
8	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษา ดูงาน สตรี แม่บ้าน ตำบลท่าช้าง	1 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69			/		30,000.00	0	0	0
9	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			/		30,000.00	0	0	0
10	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	1 ก.พ. 69 – 31 มี.ค. 69	/				50,000.00	32,400.00	32,400.00	17,600.00
11	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			461,400.00	181,800.00	181,800.00	279,600.00
12	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	1 ม.ค. 69 – 15 ม.ค. 69	/				140,000.00	104,568.00	104,568.00	35,432.00

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
13	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	13 เม.ย. 69	/				70,000.00	47,420.00	47,420.00	22,580.00
14	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	1 ก.ค. 69 – 31 ก.ค. 69			/		30,000.00	0	0	0
15	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			899,900.00	443,847.15	443,847.15	456,052.85
16	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งสือเรียน)	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				9,000.00	6,600.00	6,600.00	2,400.00
17	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการตลาดสดนำซื้อ	1 ก.ย. 69 – 30 ก.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0
18	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1 พ.ค. 69 – 31 พ.ค. 69			/		160,000.00	0	0	0

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
19	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			152,000.00	73,302.60	69,069.00	78,697.40
20	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสด้านอาชีพ	1 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69			/		30,000.00	0	0	0
21	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				14,000.00	9,600.00	9,600.00	4,400.00
22	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			2,099,800.00	1,040,342.00	1,040,342.00	1,059,458.00
23	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการหนุนยู่สู่โลกกว้าง	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
24	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	1 มิ.ย. 69 – 30 มิ.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
25	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			8,758,800.00	4,965,900.00	4,965,900.00	3,792,900.00
26	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				129,000.00	122,400.00	122,400.00	6,600.00
27	ด้านการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	1 ก.พ. 69 – 28 ก.พ. 69	/				21,000.00	18,900.00	18,900.00	2,100.00
28	ด้านการ พัฒนา เศรษฐกิจ	โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชาวกดึก ตำบลทรัพย์	1 ก.ย. 69 – 30 ก.ย. 69			/		10,000.00	0	0	0
29	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนในชุมชนและจุดเสี่ยง หมู่ที่ 3	1 มี.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	/				153,000.00	153,000.00	153,000.00	0
30	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน	1 ก.ย. 69 – 30 ก.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0
31	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนในชุมชนและจุดเสี่ยง หมู่ที่ 7	1 มี.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	/				51,000.00	51,000.00	51,000.00	0
32	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เต็มสายบ้านช่องโค ซอย 10	1 ม.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	/				120,000.00	119,500.00	119,500.00	500

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
33	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	1 มิ.ย. 69 – 30 มิ.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0
34	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นใน ชุมชนและ/หรือสถานศึกษาในเขต เทศบาล	1 มิ.ย. 69 – 30 มิ.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0
35	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ถนนสายบ้านช่องโค ซอย 10 แยกซ้ายมือบ้านนายประโยชน์	1 พ.ค. 69 – 30 ก.ย. 69			/		120,000.00	0	0	0
36	ด้านการ พัฒนาเมือง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้าน มะดันรัฐ ซอย 6 หลังบ้านยายไหว	1 พ.ค. 69 – 30 ก.ย. 69			/		490,000.00	0	0	0
37	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนภูมิทัศน์สระ น้ำหนองบัว	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	/				330,000.00	326,500.00	326,500.00	3,500.00
38	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านขามซอย 2 ขวามือ บ้านนายขาว	1 พ.ย. 68 – 31 มี.ค. 69	/				300,000.00	299,000.00	299,000.00	1,000.00
39	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมสาย บ้านขามซอย 10 แยกซ้ายมือ	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	/				200,000.00	198,000.00	198,000.00	2,000.00
40	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสายบ้านขามซอย 9 หน้าบ้านหมวดส่ง	1 พ.ย. 68 – 31 มี.ค. 69	/				165,000.00	162,000.00	162,000.00	3,000.00
41	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยู พร้อมฝาปิดถนนสายบ้านหนองบัวซอย 5 ช่วงหน้าจากห้าแยก ถึงร้านกาแฟ	1 พ.ค. 69 – 30 ก.ย. 69			/		445,000.00	0	0	0
42	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เดิมสายบ้านหนองหอยซอย 4 (ช่วงที่3)	1 เม.ย. 69 – 31 ส.ค. 69			/		360,000.00	0	0	0

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
43	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหิน คลุกสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 21/3 บ้านยายพร	1 เม.ย. 69 – 31 ส.ค. 69			/		150,000.00	0	0	0
44	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต บริเวณด้านหน้าศาลตาปู่บ้านโนนสะเดา	1 เม.ย. 69 – 31 ส.ค. 69			/		150,000.00	0	0	0
45	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องโค ซอย 2 แยกซ้ายมือ หน้าบ้านนายสมหมาย	1 พ.ย. 68 – 31 มี.ค. 69	/				50,000.00	49,700.00	49,700.00	300
46	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกซ้อมแผนพญเหตุสาธารณภัย	1 ส.ค. 69 – 31 ส.ค. 69			/		20,000.00	0	0	0
47	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 14	1 มิ.ย. 69 – 30 ก.ย. 69			/		500,000.00	0	0	0
48	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหิน คลุกสายบ้านหนองหอยซอย 6 แยก ขวามือบ้านนายรินทร์	1 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69	/				280,000.00	278,000.00	278,000.00	2,000.00
49	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหิน คลุกถนนสายบ้านโนนสะเดาซอย 14 แยกขวามือเลียบบคลองน้ำ	1 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69	/				350,000.00	347,000.00	347,000.00	3,000.00
50	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนในชุมชนและจุดเสี่ยง หมู่ที่ 14	1 มี.ค. 69 – 31 มี.ค. 69	/				459,000.00	459,000.00	459,000.00	0
51	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเทลานคอนกรีต เสริมเหล็กด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	1 ต.ค. 68 – 31 ม.ค. 69	/				350,000.00	349,500.00	349,500.00	500
52	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย 100 %	1 ก.ย. 69 – 31 ก.ย. 69			/		20,000.00	0	0	0

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
53	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการสำรวจจัดทำและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			384,000.00	266,400.00	158,400.00	117,600.00
54	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล	24 เม.ย. 69	/				30,000.00	29,360.00	29,360.00	640
55	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระเงินต้น	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			/		1,368,600.00	0	0	0
56	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			100,000.00	32,300.00	32,300.00	67,700.00
57	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		/			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
				ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
58	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระดอกเบี้ย	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			/		96,800.00	0	0	0
59	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	27 ธ.ค. 68	/				80,000.00	68,310.00	68,310.00	11,690.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	21,742,000.00	27	15,194,700.00	19	8,280,575.85
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	1	300,000.00	1	10,000.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาเมือง	117	82,542,500.00	24	5,123,000.00	12	2,792,200.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8	3,415,000.00	7	2,079,400.00	5	416,370.00
รวม	155	107,999,500.00	59	22,407,100.00	36	11,489,145.85

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 59 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.79
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.25
- ยังไม่ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.98
- ยกเลิกดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

ลงชื่อ



(นายฉันทพัทธ์ พาพุทธา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ



(นางพิมพ์ภรณ์ ชันเจริญพิลาศ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล