



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าช้าง ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าช้างต่อไป (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายราชัน เศวตอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าช้าง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง

ท่าช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่น่าท่องเที่ยว ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี

ข. พันธกิจ ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง

- 1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่ดี
- 3) พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
- 4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) พัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
- 6) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน
- 7) ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลท่าช้างได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ด้านการพัฒนาเมือง
5. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	10	8,315,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	47	21,672,000.00	31	21,582,000.00	26	20,622,000.00	29	21,742,000.00	24	19,612,000.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	4	1,600,000.00	2	800,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00	1	300,000.00
ด้านการพัฒนาเมือง	51	52,550,500.00	112	103,616,500.00	53	24,286,100.00	75	65,319,000.00	62	106,442,000.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	13	3,255,000.00	8	2,675,000.00	6	3,105,000.00	7	3,115,000.00	6	3,105,000.00
รวม	125	87,392,500.00	153	128,673,500.00	86	48,313,100.00	112	90,476,000.00	93	129,459,000.00

จ. การจัดหางบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการบริการสาธารณะที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ/การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 25,363,348.00 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 4,294,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,657,348.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	0	0.00
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	26	15,903,714.00
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00
ด้านการพัฒนาเมือง	28	11,754,810.00
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6	1,998,824.00
รวม	60	29,657,348.00

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล	874,300.00
2	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	100,000.00
3	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	30,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
4	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	6,200.00
5	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	44,300.00
6	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	400,000.00
7	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	9,000.00
8	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	102,177.00
9	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11,650.00
10	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการหนุนน้อยสู่โลกกว้าง	20,000.00
11	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	10,100.00
12	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	152,305.00
13	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	1,340,000.00
14	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,291,500.00
15	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00
16	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00
17	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	15,200.00
18	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	121,640.00
19	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00
20	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	118,320.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
21	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,079,139.00
22	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	370,500.00
23	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	10,000.00
24	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	76,000.00
25	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,594,200.00
26	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	127,183.00
27	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอย ซอย 4 (ช่วงที่ 2) ถึงซอยกลางบ้าน	287,000.00
28	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านท่าช้างจากแยกหน้าบึงน้ำมัน (ปตท.) ถึงศาลากลางบ้านและถนนจุดเสี่ยงทางแยก ทางโค้งในเขตชุมชน	357,000.00
29	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายกลางบ้านโนนสะเดา ช่วงทางเข้าหมู่บ้านและถนนจุดเสี่ยงทางแยก	408,000.00
30	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าช้างกิ่งเพชรซอย 5 (ช่วงที่2)	395,000.00
31	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายกลางบ้านมะดันหมู่ที่ 10 (ช่วงหน้าบ้านครูกอบกุล) และถนนจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งในเขตชุมชน	408,000.00
32	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	33,640.00
33	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการฝึกซ้อมแผนผจญเหตุสาธารณภัย	0.00
34	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำสวนสาธารณะแบบต่อเนื่อง	250,000.00
35	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสายกลางบ้านท่าช้าง ช่วงหน้าบ้านนายนิ่มถึงสี่แยกศาลากลางบ้านสองข้างทาง	360,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
36	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 %	35,000.00
37	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายกลางบ้านช่องโค(ช่วงหน้าบ้านนายฮั่ว), ถนนสายเลียบทางรถไฟถึงสนามกีฬา และถนนจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งในเขตชุมชน	408,000.00
38	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองบัว ซอย6/3, ซอย2/1 และถนนจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งในเขตชุมชน	408,000.00
39	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่องโค ซอย 9 ถึงโรงสีชุมชน (ช่วงที่ 1)	0.00
40	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเสริมไหล่ทางผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านช่องโค สองข้างทาง	228,000.00
41	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองหอย ซอย1/4 หมู่ที่ 3 และถนนจุดเสี่ยงทางแยกในชุมชน	408,000.00
42	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคชสารซอย 9	494,000.00
43	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 14 (แยกซ้ายมือหน้าบ้านหมวดชัย)	219,500.00
44	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสายบ้านโนนสะอาดซอย 9	419,500.00
45	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้าบ้านตลาดท่าช้างถึงสถานีรถไฟท่าช้างและถนนสายคชสาร ซอย 10	255,000.00
46	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์เด็กเล็ก	349,400.00
47	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านขาม ซอย 6	227,000.00
48	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว ซอย 11 ช่วงที่ 2	49,500.00
49	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่1 ซอย1/1 เชื่อมสนามกีฬาหมู่บ้านและถนนจุดเสี่ยงทางแยกในชุมชน	408,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
50	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสายบ้านหนองบัว ซอย 9/1	229,500.00
51	ด้านการพัฒนาเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะดันรัฐ ซอย 16 (ซอย4)	284,500.00
52	ด้านการพัฒนาเมือง	โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	539,270.00
53	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00
54	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระเงินต้น	999,700.00
55	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระดอกเบี้ย	83,900.00
56	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการการเลือกตั้งท้องถิ่น	385,409.00
57	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	281,515.00
58	ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	โครงการสำรวจจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	228,300.00

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ด้านการพัฒนาเมือง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ชวงบ้านช่องโคจากทางรถไฟ ถึงถนน นม.2039	1,830,000.00
2	ด้านการพัฒนาเมือง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านช่องโค เชื่อม ถนนคอนกรีตสนามกีฬาตะกุดช่องโค	2,464,000.00

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลท่าช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จำนวนเงิน 29,895,542.42 บาท มีการเบิกจ่าย งบประมาณ จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงิน 23,797,705.32 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	23	15,901,295.46	23	15,756,858.36
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00
ด้านการพัฒนาเมือง	24	11,742,494.66	8	5,789,094.66
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6	1,998,824.00	6	1,998,824.00
รวม	53	29,895,542.42	37	23,544,777.02

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ/โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในเขตเทศบาล	874,300.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			873,999.18	729,562.08	300.82	
2	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	127,183.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			127,182.20	127,182.20	0.80	
3	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันโครงการ อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	2,079,139.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			2,079,139.00	2,079,139.00	0.00	
4	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	370,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			370,500.00	370,500.00	0.00	
5	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่านั่งสือเรียน)	6,200.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			6,200.00	6,200.00	0.00	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
6	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	9,000.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			9,000.00	9,000.00	0.00	
7	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	15,200.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			15,200.00	15,200.00	0.00	
8	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	10,100.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			10,100.00	10,100.00	0.00	
9	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า จัดการเรียนการสอน)	118,320.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			118,320.00	118,320.00	0.00	
10	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการหนุน้อยู่สู่โลก กว้าง	20,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68	/			20,000.00	20,000.00	0.00	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
11	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	76,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	/			75,800.00	75,800.00	200.00	
12	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	44,300.00	1 ม.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	/			44,300.00	44,300.00	0.00	
13	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องออกกำลังกาย	400,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	/			400,000.00	400,000.00	0.00	
14	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา	100,000.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ธค. 67	/			99,900.00	99,900.00	100.00	
15	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานฉลอง ชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่า โม) อำเภอนครราชสีมา เกียรติ	30,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 มีค. 68	/			30,000.00	30,000.00	0.00	
16	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	11,650.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	/			11,650.00	11,650.00	0.00	
17	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชนและ เยาวชนตำบลยาเสพติด	152,305.00	1 ธ.ค. 67 - 31 ธค. 67	/			152,304.88	152,304.88	0.12	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
18	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานตาม แนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	1,340,000.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	/			1,338,190.00	1,338,190.00	1,810.00	
19	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	121,640.00	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	/			121,640.00	121,640.00	0.00	
20	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	8,291,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			8,291,500.00	8,291,500.00	0.00	
21	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ	1,594,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			1,594,200.00	1,594,200.00	0.00	
22	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	10,000.00	1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67	/			9,993.20	9,993.20	6.80	
23	ด้านการ พัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการการจัด กิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	102,177.00	1 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68	/			102,177.00	102,177.00	0.00	
24	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	33,640.00	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	/			33,637.20	33,637.20	2.80	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
25	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย 100 %	35,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			35,000.00	35,000.00	0.00	
26	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการเช่าที่ดินการ รถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำ สวนสาธารณะ แบบต่อเนื่อง	250,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			240,688.00	240,688.00	9,312.00	
27	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านหนองหอย ซอย 4 (ช่วงที่ 2) ถึง ซอยกลางบ้าน	287,000.00	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68		/		287,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
28	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีต เต็มเสริมผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตสายบ้านท่า ช้างกิ่งเพชรซอย 5 (ช่วงที่2)	395,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		395,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
29	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสาย กลางบ้านท่าช้าง ช่วง หน้าบ้านนายโน้มถึงสี่ แยกศาลากลางบ้าน สองข้างทาง	360,000.00	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68		/		357,000.00	0.00	3,000.00	กั้นเงิน งบประมาณ
30	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม เสริมไหล่ทางผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้าน ช่องโค สองข้างทาง	228,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		228,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
31	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย บ้านหนองหอย ซอย 1/4 หมู่ที่ 3 และถนน จุดเสียงทางแยกใน ชุมชน	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
32	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีต เดิมเสริมผิวแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตสายคชสาร ซอย 9	494,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		494,000.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ
33	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านมะดันรัฐซอย 14 (แยกซ้ายมือหน้าบ้าน หมวดชัย)	219,500.00	1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68		/		219,500.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ
34	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสาย บ้านโนนสะอาดซอย 9	419,500.00	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	/			419,500.00	419,500.00	0.00	
35	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้าง หลังคาทางเชื่อมอาคาร ศูนย์เด็กเล็ก	349,400.00	1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68		/		349,400.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ
36	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายบ้านขาม ซอย 6	227,000.00	1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68	/			227,000.00	227,000.00	0.00	
37	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองบัวซอย 11 ช่วงที่ 2	49,500.00	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68		/		49,500.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
38	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนสาย บ้านหนองบัว ซอย 9/1	229,500.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		229,500.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
39	ด้านการ พัฒนาเมือง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน มะดันรัฐ ซอย 16 (ซอย 4)	284,500.00	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68		/		284,500.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
40	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ถนนสาย กลางบ้านช่องโค(ช่วง หน้าบ้านนายฮั่ว), ถนน สายเลียบทางรถไฟถึง สนามกีฬา และถนนจุด เสียงทางแยกทางโค้งใน เขตชุมชน	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
41	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านหนองบัว ซอย6/3, ซอย2/1 และ ถนนจุดเสียงทางแยกทาง โค้งในเขตชุมชน	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
42	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย ทางเข้าบ้านตลาดท่า ช้างถึงสถานีรถไฟท่า ช้างและถนนสายคช สาร ซอย 10	255,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		255,000.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ
43	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย บ้านท่าช้างจากแยก หน้าปั้มน้ำมัน (ปตท.) ถึงศาลากลางบ้าน และ ถนนจุดเสี่ยงทางแยก ทางโค้งในเขตชุมชน	357,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		357,000.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ
44	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย กลางบ้านมะดันหมู่ที่ 10 (ช่วงหน้าบ้านครู กอบกุล) และถนนจุด เสี่ยงทางแยกทางโค้งใน เขตชุมชน	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กันเงิน งบประมาณ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
45	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย กลางบ้านโนนสะเดา ช่วงทางเข้าหมู่บ้านและ ถนนจุดเสี่ยงทางแยก	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
46	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ ล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสาย ทางเข้าบ้านขาม หมู่ที่1 ซอย1/1 เชื่อมสนาม กีฬาหมู่บ้านและถนน จุดเสี่ยงทางแยกใน ชุมชน	408,000.00	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68		/		408,000.00	0.00	0.00	กั้นเงิน งบประมาณ
47	ด้านการ พัฒนาเมือง	โครงการอุดหนุน งบประมาณเพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ	539,270.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	/			539,269.46	539,269.46	0.54	
48	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	เงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			20,000.00	20,000.00	0.00	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
49	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระเงินทุน	999,700.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	/			999,654.79	999,654.79	45.21	
50	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระดอกเบี้ย	83,900.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	/			83,843.62	83,843.62	56.38	
51	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	385,409.00	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	/			385,229.89	385,229.89	179.11	
52	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ	281,515.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			281,515.00	281,515.00	0.00	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
53	ด้านพัฒนา ระบบการ บริหาร จัดการ ภาครัฐ	โครงการสำรวจจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	228,300.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			227,700.00	227,700.00	600.00	

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
54	ด้านการ พัฒนาเมือง	ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีตถนนสายเฉลิม พระเกียรติ ช่วงบ้านช่อง โคจากทางรถไฟถึงถนน นม.2039	1,830,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	
55	ด้านการ พัฒนาเมือง	ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเดิม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีต ถนนสาย กลางบ้านช่องโค เชื่อม ถนนคอนกรีตสนามกีฬา ตะกุดช่องโค	2,464,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	/			2,464,000.00	2,464,000.00	0.00	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	26	20,622,000.00	26	15,903,714.00	23	15,901,295.46	23	15,756,858.36
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	1	300,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. ด้านการพัฒนาเมือง	53	24,286,100.00	28	11,754,810.00	26	11,742,494.66	8	5,789,094.66
5. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6	3,105,000.00	6	1,998,824.00	6	1,997,943.30	6	1,997,943.30
รวม	86	48,313,100.00	60	29,657,348.00	55	29,641,733.42	37	23,543,896.32

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 86 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.91

$$= \frac{37 \times 100}{86} = 43.02$$

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.93

$$= \frac{18 \times 100}{86} = 20.93$$

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.05

$$= \frac{31 \times 100}{86} = 36.05$$

ภาพกิจกรรม

โครงการหนูน้อยสุโลกกว้าง



โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (งานย่าโม)



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย



โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสายบ้านโนนสะอาดซอย 9



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านขามชอย 6



โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ช่วงบ้านช่องโคจาก ทางรถไฟ ถึงถนน นม.2039



โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายกลางบ้านช่องโค เชื่อม ถนนคอนกรีตสนามกีฬาตะกุดช่องโค





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๑/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลท่าช้าง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามรายงานที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกิตติศักดิ์ กาญจนพรประภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

ความเห็น/คำสั่ง

เห็นควร นำเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

.....
.....

(นายราชัน เศรษฐอมรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่ นม ๕๔๕๐๑/ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าช้าง จึงรายงาน ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลท่าช้าง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายราชนัน เสวตอมรกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ให้รายงานต่อสภาเทศบาลในการประชุมครั้งต่อไป

.....
.....

(นายณัฐพล คล่องงูเหลือม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง